

График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом по ул. Дачная - ул. Комсомольская в г. Пионерский Калининградской обл. "

Адрес объекта: г. Пионерский, ул. Дачная - Комсомольская

	2017												2018											
	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя	дек
20% готовности	█	█	█	█	█																			
40% готовности				█	█	█	█	█	█	█	█	█												
60% готовности										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█					
80% готовности																█	█	█	█	█	█	█	█	
100% готовности																						█	█	█
ввод в эксплуатацию																							█	█

Фактическая готовность по состоянию на 20.07.2018 года: 85%.

Реализация проекта ведется с опережением графика.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"



_____ А.А. Мальшев

"20" июля 2018 года