

График реализации проекта строительства

**Объект: Многоквартирный дом со встроенным паркингом и административными помещениями" по Советскому проспекту, 218 в городе Калининграде Калининградской области.
Адрес объекта: г. Калининград, Советский проспект, 218**

	2017												2018											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
20% готовности	■	■	■	■																				
40% готовности				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
60% готовности										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80% готовности																■	■	■	■	■	■	■	■	■
100% готовности																						■	■	■
ввод в эксплуатацию																							■	■

Фактическая готовность по состоянию на 30.03.2018 года: 70%.

Реализация проекта ведется с опережением графика.



Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

_____ А.А. Малышев

"30" марта 2018 года