

График реализации проекта строительства

**Объект: Многоквартирный дом со встроенным паркингом и административными помещениями" по Советскому проспекту, 218 в городе Калининграде Калининградской области.
Адрес объекта: г. Калининград, Советский проспект, 218**

	2017												2018											
	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя	дек
20% готовности	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
40% готовности				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
60% готовности										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80% готовности													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100% готовности																						■	■	■
ввод в эксплуатацию																							■	■

Фактическая готовность по состоянию на 20.07.2018 года: 75%.

Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

 _____ А.А. Малышев
«20» июля 2018 года

