График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирный дом (5-я очередь строительства). Адрес объекта: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Рабочая

	2018																	2019												2020						
	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль
20% готовности																																					
40% готовности																																					
60% готовности																																					
80% готовности																																					
100% готовности																																					
ввод в эксплуатацию																																					

Фактическая готовность по состоянию на 20.07.2018 года: 5%.
Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

_____А.А. Малышев

"20" июля 2018 года