График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирные дома по ул. Калининградское шоссе в г. Пионерский Калининградской области. Дом № 2

	2017												2018												2019						
	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт	ноя	дек	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль
20% готовности																															
40% готовности																															
60% готовности																															
80% готовности																															
100% готовности																															
ввод в эксплуатацию																															

Фактическая готовность по состоянию на 30.10.2018 года: 75%.
Реализация проекта ведется с опережением графика.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

_____А.А. Малышев

"30" октября 2018 года